



## **ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O DÍA 12 DE NOVEMBRO DE 2024**

### **PRESIDENTA:**

D<sup>a</sup> María Dolores Pan Lesta

### **ASISTENTES:**

D. Juan González Leirós  
D. Daniel Mallo Castro  
D. Ramón Boga Moscoso  
D<sup>a</sup> María Yolanda Díaz Baldomir  
D. Óscar Tomás Barrientos Morales  
D. Raúl Varela Fraguío  
D. Manuel Castro Uzal

### **INTERVENTORA MUNICIPAL:**

D.<sup>a</sup> Lucía Mata Rodríguez

### **SECRETARIO ACCIDENTAL:**

D. Fernando Manuel Garrido Negreira

No despacho de Alcaldía do Concello de Cambre (A Coruña), sendo as nove horas do día doce de novembro do ano dous mil vinte e catro, reúnese a Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria, co obxecto de celebrar sesión ordinaria baixo a Presidencia da Sra. alcaldesa, D<sup>a</sup>. María Dolores Pan Lesta, e coa asistencia dos/as Sres./as concelleiros/as D. Juan González Leirós, D. Daniel Mallo Castro, D. Ramón Boga Moscoso, D<sup>a</sup> María Yolanda Díaz Baldomir, D. Óscar Tomás Barrientos Morales, D. Raúl Varela Fraguío e D. Manuel Castro Uzal.

Asiste á sesión a interventora municipal, D.<sup>a</sup> Lucía Mata Rodríguez, e actúa como secretario o secretario accidental do Concello, D. Fernando Manuel Garrido Negreira, que dá fe do acto.

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo artigo 133.1.b) do Regulamento orgánico municipal para a válida celebración das sesións, declara aberta a sesión, pasándose ao estudo e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

## **1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO DÍA 5 DE NOVEMBRO DE 2024**

De conformidade co preceptuado nos artigos 108.2 e 133.4 do ROM, a Presidencia pregunta se existe algunha obxección ou observación á acta da sesión ordinaria celebrada en data 5 de novembro de 2024, da que se entregou copia coa convocatoria desta sesión, e non producíndose ningunha, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a súa aprobación, sendo aprobada por unanimidade.

Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión ordinaria realizada en data 5 de novembro de 2024.

## **2.- BOLETÍNS E CORRESPONDENCIA**

De orde da Presidencia, o secretario accidental dá conta aos asistentes á Xunta de Goberno Local das seguintes publicacións:

- Escrito de don Omar Gonzalo Lamela Vázquez, rexistrado de entrada o día 5 de novembro de 2024, co número 202499900007114, no que comunica a súa ausencia do termo municipal do día 4 ao 17 de novembro de 2024.



- Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Resolución de 28 de outubro de 2024, pola que se resolve a adxudicación para o ano 2024, en réxime de concurrencia competitiva, de equipamentos de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupación de concellos galegos, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2021-2027. DOG número 214, do 06-11-2024.

- Secretaría Xeral do Tesouro e Financiación Internacional, Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, Resolución de 5 de novembro de 2024, pola que se actualiza o Anexo 1 incluído na Resolución de 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais. BOE número 269, do 07-11-2024.

- Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Orde de 4 de novembro, pola que se modifica a Orde de 22 de decembro de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concurrencia competitiva, de subvencións a entidades locais de Galicia para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento CT211B). DOG número 217, do 11-11-2024.

- Consellería de Economía e Industria, Orde de 4 de novembro de 2024, pola que se amplía o segundo prazo de presentación da documentación xustificativa establecida na Orde de 20 de xaneiro de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concurrencia non competitiva, das subvencións a entidades locais para actuacións destinadas ao acondicionamento e mellora das instalacións dos espazos termais de uso lúdico da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento IN308C). DOG número 218, de 12-11-2024.

### **3.- PROPOSTAS**

#### **3.1. PROPOSTA RELATIVA Á AMPLIACIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN DA OBRA “MELLORA FUNCIONAL E ACCESIBILIDADE DO PARQUE RAMÓN BARBA, FASES 1 Y 2”. EXPEDIENTE NÚMERO 2022/C003/000011**

A Presidencia somete á aprobación da Xunta de Goberno Local a proposta da Alcaldía de data 6 de novembro de 2024 (CVD: NtYfkmn2tjNRmUKTQnxa), que transcrita di:

#### **“PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL**

Visto que a Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria do día 16 de maio de 2023, adxudicou o contrato de execución da obra “Mellora funcional e accesibilidade do parque Ramón Barba, fases 1 y 2” a prol do licitador “OBRAS GALLAECIA, S.L.”, Exp. 2022/C003/000011.

Tendo en conta que o prazo de execución previsto para a obra, e fixado no contrato, é de doce meses, que comezou a partir do día seguinte ao da firma da acta de comprobación do replanteo, que segundo consta no expediente foi asinada o 20 de xuño de 2023 polos directores de obra-responsables do contrato dona María Morán Castillo e don Víctor José Couto Gómez da empresa CIMARQ, S.L. e por don Javier Prieto Nieves, en representación da entidade adxudicataria.

Vista a resolución da Alcaldía, asinada en data 7 de maio de 2024, co nº 588/2024, na que acordouse deixar sen efecto a designación de dona María Morán Castillo e de don Víctor José Couto Gómez como responsables do contrato de obra "Mellora funcional e da accesibilidade do parque Ramón Barba. Cambre. Fase 1 e 2", e designouse responsable do dito contrato a don Alberto Serrano Souto, enxeñeiro técnico de obras públicas interino.

Vista a solicitude de ampliación do prazo de execución das obras, presentada por don Francisco Gómez Portela, segundo dei, en representación da empresa OBRAS GALLAECIA, S.L. ou 5.6.2024 (núm. entrada 202499900003632), na que se expón que, non se poderán realizar as obras en prazo, debido a atrasos no proceso de execución de determinadas unidades de obra debido a condicións climatolóxicas, na realización de traballos condicionados ao desenvolvemento doutros tallos e modificacións en proxecto.

Visto o informe asinado polos directores facultativos da obra, dona María Morán Castillo e don Víctor José Couto Gómez da empresa CIMARQ, S.L. e polo enxeñeiro de camiños, canles e portos, don Álvaro Vázquez Herrero (colexiado número 17803) de data 13 de xuño de 2024 (número de rexistro 202499900003889), no que se analizan as causas para xustificar os atrasos por motivos non imputables á empresa construtora.

Visto o informe desfavorable en relación á prorroga emitido pola técnica de xestión de administración xeral coa conformidade da secretaría xeral de data 28 de xuño de 2024 (CVD: L4m10rAHmbCBD6NIDtZm).

Visto o informe desfavorable en relación á prorroga emitido pola interventora municipal de data 3 de xullo de 2024 (CVD: 6UvLhOyFHSonwxi+p/iT).

Visto que a Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria do día 9 de xullo de dous mil vinte e catro, acordou ampliar o prazo de execución da obra "Mellora funcional e accesibilidade do parque Ramón Barba, fases 1 y 2" en dous meses e dez días, (ata o 30 de agosto de 2024).

Vista a 2ª solicitude de ampliación do prazo de execución das obras, presentada por don Francisco Gómez Portela, segundo di, en representación da empresa OBRAS GALLAECIA, S.L. o 30.08.2024 (núm. entrada 202499900005627), no que entre outras cousas di:

"(...)

*...siendo el plazo límite hasta el 31 de agosto de 2024, no se prevé poder finalizar las obras en dicha fecha como consecuencia de los siguientes hechos y fundamentos de derecho:*

- Retrasos provocados por modificaciones en proyecto pendientes, debido a errores topográficos.
- Concesión de la prórroga más tarde de lo debido.
- No se nos ha notificado la suspensión de la obra.

*Siendo imposible continuar con los trabajos hasta la modificación y aprobación de los planos de proyecto debido a errores topográficos. Que el artículo 29 da LCSP 2017 e o artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, regulan la ampliación del plazo en las obras de carácter público, estableciendo los requisitos indispensables para las ampliaciones de plazos, siendo los siguientes:*

*"a) Que la causa de la demora no sea imputable al contratista.*

*b) Que el contratista formule la solicitud dentro del plazo de quince días desde que se produzca la causa originaria del retraso, señalando el tiempo probable de duración y ofreciendo cumplir sus compromisos con la prórroga que se solicita.*

"Por lo tanto, SOLICITO que nos concedan una ampliación en el plazo de ejecución de las obras de 180 días. Dicho incremento de plazo no supone ninguna repercusión económica.

(...)"

Visto o informe favorable á 2ª solicitude de ampliación de prazo de ejecución da obra, asinado polos directores facultativos da obra dona María Morán Castillo e don Víctor José Couto Gómez da empresa CIMARQ, S.L. e polo enxeñeiro de camiños, canles e portos, don Álvaro Vázquez Herrero (colexiado número 17803) o 30.08.2024 (núm. de entrada 202499900005631).

Visto o "Informe detallado sobre las solicitudes de ampliación de plazo de obra y solicitud de paralización temporal de la obra, realizadas por la empresa Contratista Obras Gallaecia S.L. e informadas por la Dirección de Obra" do responsable do contrato asinado o 30.08.2024 (CVD: 07pXdMTzpNcxg9LllweJ) no que entre outras cousas di:

"(...)

#### **INFORME:**

*PRIMERO.- La Disposición transitoria primera de la LCSP, en su apartado segundo determina que "Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior", entendiéndose por tanto, a contrario sensu, que los contratos administrativos adjudicados con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la misma.*

*SEGUNDO.- La LCSP establece en su apart. 3 art. 29 que "cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicables en el caso de los contratos administrativos lo previsto en los artículos 192 y siguientes de esta Ley".*

Por su parte, la cláusula 31 del PCAP que rige la ejecución de dicho contrato, establece que:

*(...) "Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese otro menor" (...)*

A mayor abundamiento, el apartado segundo del artículo 195 de la LCSP, en concordancia con la cláusula 31 del PCAP que rige el contrato, estipulan lo siguiente:

*(...) "2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al Contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándose un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al Contratista." (...)*

*TERCERO.- Del informe emitido por la Dirección de Obra, con fecha 13 junio de 2024 (citado en el Antecedente Quinto), se infiere que el retraso en la ejecución del contrato no es imputable al Contratista, ya que las causas esgrimidas por el mismo se consideran válidas para la justificación de una parte del retraso en el cumplimiento de los plazos.*

*El técnico que suscribe analiza con una mayor profundidad algunas de las apreciaciones que se incluyen en el informe de la Dirección de Obra en el que se justifica que el retraso en la obra no se puede atribuir a la empresa constructora, exponiendo a continuación su criterio sobre la solicitud de ampliación de plazo efectuada por el Contratista.*

*La solicitud efectuada por la empresa adjudicataria de la obra se fundamenta principalmente en las causas meteorológicas, concretamente en las precipitaciones en forma de lluvia, como causa para ejecutar los trabajos en condiciones de seguridad y con todas las garantías técnicas.*

De acuerdo con la Dirección General de Protección Civil y Gestión de Emergencias, perteneciente al Ministerio del Interior, en un apartado dedicado a la gestión de riesgos meteorológicos por lluvias intensas, las lluvias se pueden clasificar según el tamaño de las gotas en llovizna, lluvia o chubasco, clasificándose estas dos últimas por su intensidad en, fuertes (entre 15 y 30 mm/h), muy fuertes (entre 30 y 60 mm/h) y torrenciales (por encima de 60 mm/h).

Tras el análisis del informe climatológico presentado por la empresa constructora, y tras desechar aquellos días en los que la precipitación se produjo en día no laborable o días cuya precipitación no superaba los 15 mm/h, **resultan un total de 24 días laborables que no se han podido ejecutar trabajos exteriores por inclemencias climáticas**, entre los que se incluyen la instalación de red de pluviales, relleno, extendido y compactación de zahorra o colocación del adoquín.

En la causa atribuible al movimiento de tierras, se verifica la presencia de suelos arcillosos (Clasificación H.R.B.) o limo de baja plasticidad arenoso ML (Clasificación Casagrande), de acuerdo con el Acta de Ensayos de Suelos: identificación físico-química, con número de acta 23450-06, efectuado por la empresa adjudicataria del control de calidad para el Concello de Cambre.

De acuerdo con el plan de obra recogido en los proyectos constructivos, el movimiento de tierras debía ejecutarse en el tercer mes de obra para la Fase 1, siendo dicho mes, septiembre de 2023, de acuerdo con el inicio de los trabajos (21 de junio de 2023), mientras que los movimientos de tierra en la Fase 2 debían realizarse el segundo y tercer mes de obra (agosto y septiembre de 2023).

Durante el mes de agosto de 2023, los valores de precipitación han sido testimoniales, registrándose como valores más altos, 9,1 mm/h (28/08/2023) y 8,3 mm/h (18/08/2023), no debiendo ser un impedimento para ejecutar los movimientos de tierras. En el mes de septiembre de 2023, y de acuerdo con los datos incluidos en la solicitud del Contratista, valores apreciables de precipitaciones se han producido el 9 de septiembre (25,4 mm/h), el 16 de septiembre (15,3 mm/h) y el 20 de septiembre de 2023 (18,5 mm/h).

En el caso del sábado 9 de septiembre de 2023, hubo una total ausencia de precipitación en la semana posterior a dicho día, con una temperatura media a 1,5 metros en dicha semana comprendida entre los 17,0 y los 19,6°C, existiendo por tanto la posibilidad de ejecutar el movimiento de tierras, una vez transcurridos los tres (3) primeros días de la semana laborable al existir condiciones climáticas para que reducirse el agua acumulada por el terreno, razón por la que solo **se debe considerar 3 días laborables de esa semana como días inhábiles para la ejecución del movimiento de tierras**.

En el caso de la semana laborable del 18 al 22 de septiembre de 2023, donde se registra una lluvia de intensidad fuerte el sábado anterior, 16/09/2024, y el miércoles siguiente, 20/09/2023, con un rango de temperaturas medias entre 17 y 13,7 °C, se puede considerar que en dicha semana, el ritmo de los trabajos de movimiento de tierras se vio alterado por la distribución temporal de las lluvias, razón por la que **se debe considerar 4 días laborables de esa semana, al exceptuar el miércoles 20/09/2023 que ya se tuvo en cuenta, como día inhábil para la ejecución de trabajos en el exterior**.

Para finalizar el presente informe, se debe también tener en cuenta la ampliación de plazo motivada por la reutilización del material de demolición de las estructuras existentes en la Fase 1 para la ejecución de las nuevas soleras de la Fase 2. De acuerdo con el programa de obra, no se trata de actuaciones solapadas, por lo que no es posible ejecutar la demolición y transportar los subproductos al destino final de uso, debiendo ejecutarse acopios intermedios mientras no se iniciaban los trabajos de pavimentación, minorando esto los rendimientos en la ejecución de la obra.

De acuerdo con las mediciones recogidas en el presupuesto de la Fase 1, el volumen de sólidos a utilizar como árido reciclado asciende a 730,85 m<sup>3</sup>. Para calcular el tiempo necesario para cargar el material en acopio (terreno flojo) y transportarlo a su posición definitiva, se pueden utilizar los rendimientos de la pala cargadora y el camión basculante incluidos en la justificación de precios para la excavación mecánica en terreno flojo. Estos rendimientos, cuyos valores son 0,032 h/m<sup>3</sup> para el camión y 0,035 h/m<sup>3</sup> para la excavadora, arrojan un total de 41 horas necesarias para la realización de los trabajos, con lo que quedarían **justificados 5 días laborables de trabajo por causas no imputables al Contratista**.

Respecto a los errores topográficos ligados a la cartografía proporcionada por el Concello de Cambre, la Dirección de Obra estima que dicha corrección del proyecto ha supuesto un retraso en la obra de **10 días laborables justificados (2 semanas)**. Si bien, esta estimación no puede ser verificada por el técnico que suscribe, ya que es anterior a la toma de posesión del cargo del mismo, debe ser aceptada en base a la fuente de la que procede, un informe firmado por la Dirección de Obra, que se considera "de parte" del promotor de la obra, el concello, al estar ligado al mismo mediante un contrato.

Como conclusión al presente informe, quedan justificados 46 días laborables por causas no imputables al Contratista, tras el análisis de las razones esgrimidas por el mismo, y que pueden considerarse válidas. Una vez se aprobó la prórroga, el 9 de julio de 2024, se han realizado trabajos entre el día siguiente, 10 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2024, lo que constituye un total de 12 días laborables consumidos, concluyéndose que **el número de días necesario para finalizar los trabajos**



**es igual a 34 días laborables**, a contabilizar una vez cese la suspensión temporal total de la obra, **sin perjuicio de que se imponga al Contratista, las penalidades que correspondan por el incumplimiento del contrato, una vez se agoten dichos días**, en virtud del artículo 98 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP)

(...) "Cuando el órgano de contratación, en el supuesto de incumplimiento de los plazos por causas imputables al contratista y conforme al artículo 95.3 de la Ley, opte por la imposición de penalidades y no por la resolución, concederá la ampliación del plazo que estime resulte necesaria para la terminación del contrato." (...)

El plazo de ejecución del contrato se recogía en el PCAP que la mercantil adjudicataria se comprometió a cumplir, así como en el propio contrato administrativo que la misma firmó.

**CUARTO.-** El Artículo 193 de la LCSP en concordancia con la cláusula 32 del PCAP que rige el contrato, estipula lo siguiente:

(...) "1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente.

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades" (...).

En el caso del presente contrato, la cláusula 32.2 del PCAP que rige el mismo, dictamina que:

(...) "Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos y de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP, así como respecto al incumplimiento de las demás obligaciones esenciales previstas en el presente pliego. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas superar el 50 por cien del precio del contrato.

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 32.1, incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, ello sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda optar por acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar)." (...)

Las penalidades previstas se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos, de acuerdo al artículo 195 de la LCSP.

Por su parte, la cláusula 38 del PCAP, determina que son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 LCSP, con los efectos previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la LCSP, así como otras que se enumeran en dicha cláusula.

En tal sentido, el artículo 211.1.d) de la LCSP especifica entre las causas de resolución del contrato "la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista".

En consecuencia, el PCAP otorga la facultad al órgano de contratación de optar entre, la imposición de penalidades o en su caso la resolución del contrato.

**Respecto a la posición que debe adoptar el órgano de contratación respecto a las dos opciones a tomar, el técnico que suscribe indica que:**

*El Consejo Consultivo de Castilla y León recoge en su extracto doctrinal sobre las causa de resolución de un contrato que (...) "Es reiterada la jurisprudencia y la doctrina del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos de que no basta cualquier incumplimiento del contrato para acordar la extinción anticipada del mismo, sino que es necesario que se trate de un incumplimiento del contrato grave, cualificado y de naturaleza sustancial, al ser la resolución la consecuencia más grave que puede derivarse de esta circunstancia". Asimismo, tal y como ha mantenido el Tribunal Supremo (sentencias de 21 de junio de 1985 o 14 de diciembre de 2001) la resolución por incumplimiento del contrato ha de limitarse a los supuestos en que sea patente "una voluntad rebelde a su cumplimiento, sin bastar el simple retraso, al requerirse una pasividad dolosa, culposa o negligente imputable al Contratista".*

*(Dictámenes 90/2004, de 10 de marzo, 666/2004, de 16 de diciembre, 440/2009, de 4 de junio, 563/2010, de 17 de junio, 727/2013, de 21 de noviembre, 115/2014, de 11 de abril, 607/2014, de 21 de enero de 2015, y 21/2015, de 5 de febrero)*

*Por su parte, el Consejo de Estado, al tratar el poder resolutorio de la Administración, ha mantenido, en su Dictamen nº 41.941, de 1 de marzo de 1979, que "la facultad de resolución constituye de suyo una consecuencia tan grave que obliga a estimarla aplicable tan sólo en los casos más graves de incumplimiento, pues resultaría notoriamente desproporcionado e injusto que cualquier incumplimiento, aún mínimo, supusiera tal resolución, ya que ésta constituye una opción que la Administración ha de ejercer siempre con obligada medida". Y en su Dictamen nº 42.000, de 22 de febrero de 1979, señala que "es justamente el principio de buena fe el que debe servir de guía capital para determinar la causa de resolución aplicable y las consecuencias económicas de la misma, partiendo de la realidad de las actuaciones y omisiones producidas".*

*(Dictámenes 90/2004, de 10 de marzo, y 115/2014, de 11 de abril)*

*La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1987 manifiesta que existen razones suficientes para que las penalidades o resoluciones contractuales "sólo se adopten cuando están plenamente justificadas puesto que la prudencia aconseja, salvo en casos extremos, no romper la atmósfera de concordia y colaboración que debe reinar en las relaciones contractuales administrativas, teniendo siempre presente la proporcionalidad entre el plazo pactado para la ejecución de la obra y el de la prórroga o prórrogas interesadas por los contratistas", pues, como añade esta misma Sentencia, "lo peor para todos es una resolución del contrato y una vuelta a empezar en la selección de un nuevo Contratista".*

*El Consejo Consultivo de Castilla y León recoge asimismo que "la mera constatación del vencimiento del plazo contractual sin que el contratista haya cumplido satisfactoriamente sus obligaciones no determina, por sí misma e indefectiblemente, la resolución del contrato, pues habrá que ponderar, en atención a las circunstancias del caso, si el incumplimiento es de tanta trascendencia que justifica la resolución y nueva apertura del procedimiento de selección de contratistas, o si, por el contrario, procede sólo, en su caso, la imposición de penalidades, no pudiendo caracterizarse este juicio de ponderación como el fruto de un voluntarismo inmotivado y carente de cualquier posibilidad de control."*

*El técnico que suscribe entiende que se debe optar por la imposición de penalidades en el supuesto de que Contratista incurra en retrasos atribuibles a su responsabilidad, y no por la resolución del contrato, ya que la necesidad de celebrar una nueva licitación alargaría el plazo de finalización de las obras más allá del plazo inicial dado por la empresa constructora, aumentando la gravedad de las consecuencias derivadas del incumplimiento de los plazos por parte del Contratista, es decir, la resolución del contrato por incumplimiento del plazo de finalización de la obra provocaría un aumento mayor de dicho plazo, siendo incoherente la toma de esta medida.*

*Por el contrario, la imposición de penalidades con carácter diario supone una medida coercitiva hacia el Contratista, obligando al mismo a destinar los medios materiales y humanos para finalizar la obra lo antes posible, sin menoscabo del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud y las garantías exigibles en términos de calidad y acabados.*

*Cabe destacar que estaría justificada la causa de resolución del contrato cuando el incumplimiento de los plazos fuera un criterio de adjudicación del contrato, tal y como recoge el "Informe 13/04, de 7 de junio de 2004. «Imposición de penalidades por demora en la ejecución de contratos de obras. Incidencia de modificaciones del contrato que están siendo ejecutadas y de tramitación y pago de certificaciones de obras antes de la aprobación de la modificación» del Ministerio de Hacienda y Función Pública:*

*(...) "8. En cuanto se refiere a la consideración y efecto de la reducción de plazo de ejecución presentada por el contratista cabe señalar que si tal reducción constituyó un criterio de adjudicación del contrato su incumplimiento representa en sí mismo un manifiesto fraude que impidió la adjudicación del contrato a otro candidato que pudo realizar una proposición más ajustada a la realidad. Por lo tanto, el incumplimiento del plazo de ejecución debe constituir una causa resolutoria del contrato con los efectos que respecto de la misma se determinan en el artículo 20,*

letra c), como causa de declaración de la prohibición para contratar, y, en su caso, en el artículo 33, apartado 2 y apartado 3, letra b), de la Ley.” (...)

No siendo este supuesto de aplicación en el contrato objeto de este informe, en donde los criterios de adjudicación fueron el factor precio e incremento del plazo de garantía, tal y como se recoge en el Antecedente Primero.

QUINTO.- Para el plazo en que si resulta factible la prórroga, por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga, el procedimiento a seguir viene recogido en el art. 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (RGLCAP) que instituye la obligación, por parte del Contratista, de “pedir la prórroga en un plazo máximo de quince días de aquel en el que se produzca la causa originaria del retraso.

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.”

De cuanto antecede se pueden extraer las siguientes

#### **CONCLUSIONES:**

- a) No se han concedido a la empresa constructora el total de días laborables solicitados por la misma en la petición de prórroga informada por el técnico que suscribe el 14 de junio de 2024, perdiéndose 12 días de trabajo laborables hasta la aprobación de la misma.
- b) No se ha comunicado decisión alguna sobre la paralización temporal total de las obras al responsable del contrato, a pesar de ser informada por el técnico que suscribe el 26 de julio de 2024, no habiéndose realizado ningún trabajo desde dicha fecha, debido al trabajo de revisión topográfica que está desempeñando la Dirección de Obra, y cuya necesidad es independiente de la aceptación o no de dicha suspensión, ya que de manera objetiva no se podían seguir los trabajos en obra correspondiente a la fase 1 del proyecto.  
  
Como consecuencia de los hechos descritos en los dos anteriores apartados, solo se han podido ejecutar obras durante 12 días laborables, un número muy inferior al plazo solicitado.
- c) Se ha esperado hasta el último día de la prórroga para conocer la resolución de la suspensión temporal de la obra, con el objetivo de no solicitar una segunda ampliación de plazo, sin respuesta alguna, obligando a la empresa adjudicataria de la obra, a la Dirección de Obra y al técnico que suscribe, a elaborar en un tiempo bastante reducido, los informes de solicitud de una nueva prórroga, situación que ha sido resuelta en pocas horas de la mañana del 30 de agosto de 2024, sin perjuicio de la atención a otros temas de la Sección de Obras y Servicios.
- d) Que cabe una prórroga contractual por retraso en la ejecución por motivos no imputables al Contratista, con una duración de treinta y cuatro (34) días laborables, conforme determina el PCAP que rige el presente contrato. En este plazo no se impondrán penalidades, y empezará a computar cuando se resuelva la prórroga por parte del Órgano de Contratación.
- e) Que se debe resolver por parte de esta Administración, la concesión de dicha prórroga, en los siguientes 15 días hábiles a contar desde el día siguiente hábil al 30 de agosto de 2024, de acuerdo al artículo 100 del RGLCAP. Mientras no se resuelva, no se podrá continuar ejecutando el contrato, tal y como se indica en el citado artículo, situación que, por otra parte, se está ya cumpliendo de facto, desde el 26 de julio de 2024

Lo que se informa a los efectos oportunos.

(...)”.

Visto o “Informe técnico sobre las solicitudes de ampliación de plazo de obra y solicitud de paralización temporal de la obra, realizadas por la empresa Contratista Obras Gallaecia S.L. e informadas por la Dirección de Obra” do responsable do contrato asinado o 06.09.2024 (CVD: JoF1tTeQ/9XU3ucCOgbV), no que entre outras cousas di:

“(…)”



### 3) EVALUACIÓN TÉCNICA DEL RETRASO

A lo largo de la ejecución de la obra, se presentaron varios imprevistos que impactaron en la capacidad del contratista para cumplir con el plazo original, tal y como ya se detalla en el informe de la Dirección de Obra del 13 de junio de 2024 y el informe elaborado por el técnico que suscribe, en el que se analiza las causas del retraso, realizado el 30 de agosto de 2024 para la segunda petición de prórroga. A continuación, expongo los principales factores técnicos que justifican el retraso:

#### 3.1. Condiciones Meteorológicas Adversas

La solicitud efectuada por la empresa adjudicataria de la obra se fundamenta principalmente en las causas meteorológicas, concretamente en las precipitaciones en forma de lluvia, como causa para ejecutar los trabajos en condiciones de seguridad y con todas las garantías técnicas.

De acuerdo con la Dirección General de Protección Civil y Gestión de Emergencias, perteneciente al Ministerio del Interior, en un apartado dedicado a la gestión de riesgos meteorológicos por lluvias intensas, las precipitaciones se pueden clasificar según el tamaño de las gotas en llovizna, lluvia o chubasco, clasificándose estas dos últimas por su intensidad en, fuertes (entre 15 y 30 mm/h), muy fuertes (entre 30 y 60 mm/h) y torrenciales (por encima de 60 mm/h).

Tras el análisis del informe climatológico presentado por la empresa constructora, y tras desechar aquellos días en los que la precipitación se produjo en día no laborable o días cuya precipitación no superaba los 15 mm, resultan un total de 24 días laborables que no se han podido ejecutar trabajos exteriores por inclemencias climáticas, entre los que se incluyen la instalación de red de pluviales, relleno, extendido y compactación de zahorra o colocación del adoquín.

En la causa atribuible al movimiento de tierras, se verifica la presencia de suelos arcillosos (Clasificación H.R.B.) o limo de baja plasticidad arenoso ML (Clasificación Casagrande), de acuerdo con el Acta de Ensayos de Suelos: identificación físico-química, con número de acta 23450-06, efectuado por la empresa adjudicataria del control de calidad para el Concello de Cambre.

De acuerdo con el plan de obra recogido en los proyectos constructivos, el movimiento de tierras debía ejecutarse en el tercer mes de obra para la Fase 1, siendo dicho mes, septiembre de 2023, de acuerdo con el inicio de los trabajos (21 de junio de 2023), mientras que los movimientos de tierra en la Fase 2 debían realizarse el segundo y tercer mes de obra (agosto y septiembre de 2023).

Durante el mes de agosto de 2023, los valores de precipitación han sido testimoniales, registrándose como valores más altos, 9,1 mm (28/08/2023) y 8,3 mm (18/08/2023), no debiendo ser un impedimento para ejecutar los movimientos de tierras. En el mes de septiembre de 2023, y de acuerdo con los datos incluidos en la solicitud del Contratista, valores apreciables de precipitaciones se han producido el 9 de septiembre (25,4 mm), el 16 de septiembre (15,3 mm) y el 20 de septiembre de 2023 (18,5 mm).

En el caso del sábado 9 de septiembre de 2023, hubo una total ausencia de precipitación en la semana posterior a dicho día, con una temperatura media a 1,5 metros en dicha semana comprendida entre los 17,0 y los 19,6°C, existiendo por tanto la posibilidad de ejecutar el movimiento de tierras, una vez transcurridos los tres (3) primeros días de la semana laborable al existir condiciones climáticas para que reducirse el agua acumulada por el terreno, razón por la que solo se debe considerar 3 días laborables de esa semana como días inhábiles para la ejecución del movimiento de tierras.

En el caso de la semana laborable del 18 al 22 de septiembre de 2023, donde se registra una lluvia de intensidad fuerte el sábado anterior, 16/09/2024, y el miércoles siguiente, 20/09/2023, con un rango de temperaturas medias entre 17 y 13,7 °C, se puede considerar que en dicha semana, el ritmo de los trabajos de movimiento de tierras se vio alterado por la distribución temporal de las lluvias, razón por la que se debe considerar 4 días laborables de esa semana, al exceptuar el miércoles 20/09/2023 que ya se tuvo en cuenta, como día inhábil para la ejecución de trabajos en el exterior.

#### 3.2. Movimiento de tierras

Se debe también tener en cuenta la reutilización del material de demolición de las estructuras existentes en la Fase 1 para la ejecución de las nuevas soleras de la Fase 2. De acuerdo con el programa de obra, no se trata de actuaciones solapadas, por lo que no es posible ejecutar la demolición y transportar los subproductos al destino final de uso, debiendo ejecutarse acopios intermedios mientras no se iniciaban los trabajos de pavimentación, minorando esto los rendimientos en la ejecución de la obra.

De acordo con las mediciones recogidas en el presupuesto de la Fase 1, el volumen de sólidos a utilizar como árido reciclado ascendía a 730,85 m<sup>3</sup>. Para calcular el tiempo necesario para cargar el material en acopio (terreno flojo) y transportarlo a su posición definitiva, se pueden utilizar los rendimientos de la pala cargadora y el camión basculante incluidos en la justificación de precios para la excavación mecánica en terreno flojo. Estos rendimientos, cuyos valores son 0,032 h/m<sup>3</sup> para el camión y 0,035 h/m<sup>3</sup> para la excavadora, arrojan un total de 41 horas necesarias para la realización de los trabajos, con lo que quedarían justificados 5 días laborables de trabajo por causas no imputables al Contratista.

### 3.2. Cambios en el proyecto derivados de los levantamientos topográficos

Respecto a los errores topográficos ligados a la cartografía proporcionada por el Concello de Cambre, la Dirección de Obra estima que dicha corrección del proyecto ha supuesto un retraso en la obra de 10 días laborables justificados (2 semanas) en los trabajos ejecutados desde el inicio de la obra hasta la petición de la primera prórroga. Si bien, esta estimación no puede ser verificada por el técnico que suscribe, ya que es anterior a la toma de posesión del cargo del mismo, debe ser aceptada en base a la fuente de la que procede, un informe firmado por la Dirección de Obra, que se considera "de parte" del promotor de la obra, el concello, al estar ligado al mismo mediante un contrato.

### 3.3. Acta de suspensión temporal de la obra

El 26 de julio de 2024, se solicitó formalmente la paralización temporal de la obra debido a las correcciones topográficas requeridas durante el inicio de los trabajos de ejecución del graderío que forma parte del proyecto. A pesar de que la paralización no ha sido resuelta por la Administración, la imposibilidad de continuar los trabajos por cuestiones técnicas ya estaba justificada y anunciada en el informe de la Dirección de Obra del 26 de julio de 2024, tras tener conocimiento de estos hechos. Esta paralización afectó directamente la capacidad de cumplir con los plazos previstos, como también se explica en el informe de 30 de agosto de 2024 y se puso de manifiesto previamente en el informe del estado de la obra del 29 de agosto de 2024, ambos elaborados por la Dirección de Obra.

## **4) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES**

Aunque se menciona en el informe que estas correcciones no se tramitaron administrativamente de forma inmediata, este técnico considera que las mismas eran necesarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto, lo que constituye una justificación técnica para el retraso.

Como responsable técnico del contrato, mi evaluación es la siguiente:

- *Causas meteorológicas y condiciones del terreno: Considero que ambos factores influyeron significativamente en el desarrollo de la obra. Las inclemencias climáticas y las condiciones imprevistas del terreno provocaron retrasos que no son imputables al contratista.*
- *Modificaciones del proyecto Los errores topográficos y la necesidad de ajustar las cotas del proyecto afectaron el cronograma. Si bien estas modificaciones no fueron tramitadas inmediatamente, eran necesarias para la correcta ejecución de la obra.*
- *Paralización temporal: La solicitud de paralización temporal, aunque no resuelta a tiempo, fue necesaria para permitir las modificaciones topográficas. La demora en la resolución de esta solicitud afectó los plazos previstos.*

En conclusión, desde una perspectiva técnica, considero que las causas del retraso no son imputables al Contratista, y que el mismo debería disponer de 34 días laborables de trabajo efectivo para finalizar las obras, sin perjuicio de imponerse las correspondientes penalidades si pasados estos días, la obra no ha finalizado.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

(...)"

Visto o nforme desfavorable emitido pola secretaría xeral de data 4 de setembro de 2024 (CVD: R9ixO/1U4pdPZ4JH3iVb) no que entre outras cousas di:

"(...)

## **CUESTIÓN PREVIA- CONDICIONAMENTOS**



Con carácter previo ao que logo se dirá, déixase constancia do escaso tempo hábil de que dispuxo a que subscribe para examinar o asunto, motivado pola escaseza de persoal no servizo , a ausencia da funcionaria que tramita os expedientes de contratación, vacancia doutro posto de técnico de xestión de Administración xeral e da necesidade de atender ao despacho doutros asuntos, o que impide facer unhas consideracións máis axeitadas, polo que o presente informe emítese coas cautelas que se derivan deste feito e referirase exclusivamente a aspectos básicos do expediente polo que, de ser preciso, poderá ser ampliado.

### **ANTECEDENTES**

Os que constan no expediente TEDeC 2024/C002/000018

### **CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS**

**Primeira.- Normativa aplicable.** Para a emisión deste informe cómpre ter en conta a seguinte normativa:

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL).
- Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
- Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2017/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (LCSP).
- Real decreto 817/2009, de data 8 de maio, polo que desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro de 2007.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, que aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RXLCAP).
- Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG)

**Segunda.-** En data 28 de xuño de 2024 emitíuse pola técnica de xestión de administración xeral coa conformidade desta Secretaría informe en relación á ampliación do prazo desta obra ata o 30 de agosto de 2024 (CVD: L4m10rAHmbCBD6NIDtZm) , no que , polas consideracións que nel se conteñen informouse desfavorablemente a dita ampliación, informe que se da por reproducido en aras á brevidade.

A interventora municipal emitiu en data 3 de xullo de 2024 informe en relación á prórroga do contrato no que fiscaliza desfavorablemente polos motivos que nel constan.

En data 8 de xullo de 2024 polo enxeñeiro técnico de obra pública interino emitíuse informe( CVD: p/3Vd36DM6kTaAZI2IO6) relativo, segundo indica no asunto: "Aclaración al informe de Secretaría, de fecha 28/06/2024, e Intervención, de fecha 03/07/2024, respecto al Expediente TEDEC nº. 2022/C003/000011, de la obra municipal en curso "Mellora funcional e accesibilidade do parque Ramón Barba. Fase 1 e 2".

Neste informe sinala, entre outras cousas, que:

"(.../...)Tal y como recoge la Consideración Cuarta del informe de Secretaría, el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), dictamina lo siguiente:

(...) "1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando

el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

**Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo.** Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella." (...)

Tal y como queda reflejado en el segundo párrafo del artículo 100, el Contratista formuló la petición dentro del último mes de contrato (5 de junio de 2024), por lo que la Administración puede resolver dentro de los 15 hábiles (artículo 30.2 de la LPACAP) a la terminación del contrato, quedando extinguido si la Administración no resuelve o deniega la prórroga, con fecha efectiva, el día que finalizaba el contrato.

En la fecha de emisión de los informes de Secretaría (28/06/2024) e Intervención (03/07/2024), así como en la fecha en la que se firma el presente documento por el técnico que suscribe, el plazo recogido en el artículo 100 del RGLCAP continúa vigente.

(.../...)

El técnico que suscribe, en su informe del 14 de junio de 2024, determina el cumplimiento de las condiciones legales para la concesión de la prórroga. (.../...)"

En relación ao afirmado polo técnico municipal e anteriormente transcrito, sinalar que o parágrafo primeiro do precepto regulamentario citado indica expresamente que a petición de prórroga debe ter lugar no prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do retraso ( advirtase que o precepto regulamentario utiliza o termo imperativo "deberá"), polo que o sinalado no parágrafo segundo ( e que figura resaltado en negrita e subliñado no informe técnico) debe interpretarse conxuntamente co sinalado no parágrafo que o antecede, non illadamente, de xeito que se aplicaría o prazo que o dito parágrafo segundo establece sempre que esta solicitude formulada o último mes de execución se referise a solicitudes que tivesen a causa orixinaria do retraso nos quince días posteriores a que esta se produza( é dicir, causas producidas como máximo un mes e quince antes da terminación do contrato) circunstancia esta que non se cumpre no suposto examinado, xa que algunha das causas alegadas en xuño e que se argumentaban para motivar a solicitude de prórroga se produciran hai máis de nove meses, sen que, por outra banda, foran comunicadas con anterioridade pola dirección de obra.

No informe do enxeñeiro técnico de obras públicas interino de data 30 de agosto de 2024, segundo indica no "Asunto" en relación á solicitudes de ampliación de prazo de obra y solicitud de paralización temporal de la obra, realizadas por la empresa Contratista Obras Gallaecia S.L. e informadas por la Dirección de Obra" expón que o retraso na execución do contrato non é imputable ao contratista, xa que considera que as causas esgrimidas no informe emitido pola Dirección de Obra con data 13 de xuño de 2024 as considera válidas para a xustificación do retraso.

No informe citado, expón o seu criterio sobre a solicitude de amplicación de prazo; indica que a solicitude efectuada pola empresa adjudicatária se fundamenta en causas metereolóxicas, concretamente en forma de choiva, como causa para executar os traballos en condicións de seguridade e con todas as garantías técnicas. Segundo indica, " (.../...)Tras el análisis del informe climatológico presentado por la empresa constructora, y tras desechar aquellos días en los que la precipitación se produjo en día no laborable o días cuya precipitación no superaba los 15 mm/h, **resultan un total de 24 días laborables que no se han podido ejecutar trabajos exteriores por inclemencias climáticas**, entre los que se incluyen la instalación de red de pluviales, relleno, extendido y compactación de zahorra o colocación del adoquín.

En la causa atribuible al movimiento de tierras, se verifica la presencia de suelos arcillosos (Clasificación H.R.B.) o limo de baja plasticidad arenoso ML (Clasificación Casagrande), de acuerdo con el Acta de Ensayos de Suelos: identificación físico-química, con número de acta 23450-06, efectuado por la empresa adjudicataria del control de calidad para el Concello de Cambre.

De acuerdo con el plan de obra recogido en los proyectos constructivos, el movimiento de tierras debía ejecutarse en el tercer mes de obra para la Fase 1, siendo dicho mes, septiembre de 2023, de acuerdo con el inicio de los trabajos (21 de junio de 2023), mientras que los movimientos de tierra en la Fase 2 debían realizarse el segundo y tercer mes de obra (agosto y septiembre de 2023).

Durante el mes de agosto de 2023, los valores de precipitación han sido testimoniales, registrándose como valores más altos, 9,1 mm/h (28/08/2023) y 8,3 mm/h (18/08/2023), no debiendo ser un impedimento para ejecutar los movimientos de tierras. En el mes de septiembre de 2023, y de acuerdo con los datos incluidos en la solicitud del Contratista, valores apreciables de precipitaciones se han producido el 9 de septiembre (25,4 mm/h), el 16 de septiembre (15,3 mm/h) y el 20 de septiembre de 2023 (18,5 mm/h).

En el caso del sábado 9 de septiembre de 2023, hubo una total ausencia de precipitación en la semana posterior a dicho día, con una temperatura media a 1,5 metros en dicha semana comprendida entre los 17,0 y los 19,6°C, existiendo por tanto la posibilidad de ejecutar el movimiento de tierras, una vez transcurridos los tres (3) primeros días de la semana laborable al existir condiciones climáticas para que reduciéndose el agua acumulada por el terreno, razón por la que solo **se debe considerar 3 días laborables de esa semana como días inhábiles para la ejecución del movimiento de tierras.**

En el caso de la semana laborable del 18 al 22 de septiembre de 2023, donde se registra una lluvia de intensidad fuerte el sábado anterior, 16/09/2024, y el miércoles siguiente, 20/09/2023, con un rango de temperaturas medias entre 17 y 13,7 °C, se puede considerar que en dicha semana, el ritmo de los trabajos de movimiento de tierras se vio alterado por la distribución temporal de las lluvias, razón por la que **se debe considerar 4 días laborables de esa semana, al exceptuar el miércoles 20/09/2023 que ya se tuvo en cuenta, como día inhábil para la ejecución de trabajos en el exterior.** (..../....)

Alúdese, polo tanto, no dito informe a condicións climatolóxicas dos meses de agosto e setembro de 2023, condicións que nembargantes, non foron comunicadas pola dirección de obra dentro do prazo fixado polo artigo 100 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, o que supón un incumprimento do sinalado no dito precepto regulamentario.

Polo tanto, ao non concorrer no momento de solicitar a primeira ampliación do prazo de execución todos os requisitos esixidos para acordar esta (especificamente a falta de comunicación en prazo regulamentariamente establecido das causas motivadoras do retraso), infórmase desfavorablemente a nova ampliación solicitada.

De ser outro o criterio do órgano de contratación, deberá incorporarse ao expediente o preceptivo informe da intervención municipal.

Por outra banda, tal e como sinala a interventora municipal, no informe presentado por CIMARQ o 13.06.2024 (núm. de entrada 202499900003889) indícase que: "3. ANALISIS DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN POR LA D.O.

(...) Dicho levantamiento topográfico erróneo ha provocado la necesidad de modificar el Proyecto Arquitectónico, en una proporción equivalente a aproximadamente 922 m2 del conjunto del parque según se relata a continuación: (.../...)

Tamén no informe emitido pola dirección de obra en data 27 de xullo de 2024 faise alusión a que ".....Esas discrepancias hacen necesaria la realización de unos modificados del proyecto en esa zona, para adaptarlo a la realidad existente. Estas diferencias detectadas en el encuentro de las gradas con la acera existente, son imposibles de solucionar en la obra. Por lo tanto, es imprescindible realizar un trabajo de estudio más riguroso para poder solucionar estas discrepancias en las cotas que el nuevo levantamiento topográfico ha evidenciado....."

Sobre este particular, indicar, como tamén informou a Interventora municipal no seu informe de 3 de xullo de 2024, que non consta no expediente tramitación administrativa algunha referida á modificación do proxecto Arquitectónico, que resulta preceptiva con carácter previo á introducción de modificacións no proxecto.

**CONCLUSIÓN:**





En atención ao exposto infórmase desfavorablemente a ampliación do prazo de execución da obra referenciada.

É o que expoño neste informe coas cautelas e condicionamentos que se derivan do sinalado na cuestión previa, e que someto a calquera outro mellor fundamentado en dereito.

(...)"

Visto o "INFORME DE RATIFICACIÓN DE CAMBIOS NO SUSTANCIALES DEL PROYECTO", presentado polos directores facultativos da obra dona María Morán Castillo e don Víctor José Couto Gómez da empresa CIMARQ, S.L. o 17.10.2024 (núm. de entrada 202499900006656).

Visto o "INFORME INTERVENCIÓN REFERENCIA LMR 2ª AMPLIACIÓN DE PLAZO PARQUE RAMÓN BARBA FASES 1 E 2 /2024" de carácter desfavorable, asinado pola interventora municipal o día 25.10.2024 (CVD: DLLTKWG0sEx4DMSWHHUp) no que, entre outras cousas di:

"(...)

#### D. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN PREVIA (art.219.2 TRLRHL)

##### [ X ] Fiscalizado desfavorablemente :

- **X\*.A:** No meu informe referencia LMR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARQUE RAMÓN BARBA FASES 1 E 2 /2024 emitido o 03.07.2024 (CVD: 6UvLhOyFHSonwxi+p/iT) informei desfavorablemente a solicitude de ampliación de prazo presentada polo representade de OBRAS GALLAECIA S.L. o 05.06.2024 (núm. entrada 202499900003632) como consecuencia do incumprimento do prazo de petición de prórroga regulado no artigo 100.1 parágrafo primeiro do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. En consecuencia, infórmase desfavorablemente a nova ampliación solicitada e advirto por escrito que, ao abeiro da xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (Asuntos acumulados C-441/22 y 443/22 (07/12/23). Ref. UE148), non cabe calificar de imprevisibles as circunstancias meteorolóxicas desfavorables ás que aluden os informes técnicos que obran no expediente por canto as precipitacións abundantes son características propias do clima oceánico que hai en Galicia. Polo tanto, non é posible introducir modificacións non previstas no contrato de obras por tales causas.

O incumprimento do prazo de execución por parte do adxudicatario (**X\*.B**) faculta ao Concello de Cambre á imposición de penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato (cláusula 32.1 PCA)

**Reitero** a dilixencia de intervención de 22.10.2024 (CVD: d8nNGIM1amvQYroU23x5) :

"(...)SEGUNDO.- Con respecto ao informe achegado pola Dirección de Obra o 17.10.2024 (núm. de entrada 202499900006656), o ingeniero técnico de obras públicas interino municipal non realiza ningunha comprobación ou supervisión senón que limitase a expoñer o seguinte:

"(...) Respuesta aclaratoria:

El informe presentado por la Dirección de Obra ratifica nuevamente, con fecha 17 de octubre de 2024, que los cambios realizados en la obra, debido a los errores topográficos, obedecen a cambios no sustanciales, aportando un porcentaje de variación sobre el PEM de proyecto de un 5.64%, correspondiente al incremento de mediciones sobre las unidades de precio existentes, no generándose, por el momento nuevos precios contradictorios en la actual fase de obra

*Se da por tanto cumprimento al artículo 242 de la LCSP (...)*

*A Dirección de Obra en ningún momento nin aclara nin xustifica por qué o que inicialmente plantexou como un modificado de proxecto (informe presentado o 13.06.2024 con núm. de rexistro de entrada 202499900003889 e informe presentado o 26.07.2024 con número de rexistro de entrada 202499900005043) chegando incluso a cuantificar a superficie afectada en 922 m2 do conxunto do parque e que foi o motivo de solicitar unha ampliación de prazo na execución da obra, plantéxase a partir do 13.09.2024 (núm. de rexistro de entrada 202499900005889) como cambios non substanciais que xa non fan necesaria a modificación do proxecto. Asemade, non identifica nin cuantifica as unidades de obra afectadas senón unha estimación de que “estas variacións representan aproximadamente un 5,64 por cento do precio del contrato inicial”.*

*En consecuencia **segue sen xustificarse documentalmente** se foron realizadas ou non foron realizadas obras non previstas no proxecto aprobado e para as cales se debeu tramitar o correspondente modificado. Así pois, por prudencia non debería realizarse nin aprobación nin pago algún mentres non exista a seguridade do que realmente acontece una execución da obra.*

*Insisto en que no caso de que se executasen obras sen amparo no proxecto aprobado e para as que houbera sido preciso tramitar un modificado, estaríamos ante unha **nulidade de pleno dereito por aplicación dos artigos 47.1.e da Lei 39/2015, de 1 de outubro** (dictados prescindindo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido) e **39.1 da LCSP** que requiriría a tramitación da correspondente **revisión de oficio** ao arranxo do establecido no Capítulo I do Título V da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (...):*

Tendo en conta a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta Local efectuada mediante Resolución número 584/2024, do 7 de maio, propoño a adopción do seguinte **ACORDO**:

**Primeiro:** Ampliar o prazo de execución da obra “Mellora funcional e accesibilidade do Parque Ramón Barba, fases 1 y 2” (expediente 2022/C003/000011) en 180 días, tal e como solicita o contratista mediante escrito presentado o 30.08.2024 (núm. entrada 202499900005627).

**Segundo:** Notificar este acordo ao contratista, aos directores facultativos da obra e dar traslado, a través da plataforma TEDeC, ao responsable do contrato e á intervención municipal.

**Terceiro:** Publicar este acordo na Plataforma de Contratación do Sector Público, onde se aloxa o Perfil do Contratante do Concello de Cambre, de conformidade co establecido no artigo 63.3.e) da LCSP.

Este acordo, de conformidade co establecido no artigo 114 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, pon fin á vía administrativa. A teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei, poderá recorrerse potestativamente en reposición ou impugnala directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa.

O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción desta notificación e deberá presentalo ante o mesmo órgano que a ditou (artigo 124 da Lei 39/2015).

O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á recepción desta notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución



competencial establecida nos artigos 8 e 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa); todo isto sen prexuízo de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso que estime procedente”.

A continuación, solicita o uso da palabra o Sr. Varela Fraguio, e unha vez concedido, manifesta que debido a problemas na recepción da convocatoria e da súa documentación, o seu voto será á abstención.

A continuación, solicita o uso da palabra o Sr. Castro Uzal, e unha vez concedido, manifesta que debido a problemas na recepción da convocatoria e da súa documentación, o seu voto será á abstención.

Non producíndose máis intervencións a Presidencia somete a votación ordinaria a proposta da Alcaldía de data 6 de novembro de 2024 (CVD: NtYfkmn2tjNRmUKTQnxa), obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: Seis (6), dos/as Sres./as: Pan Lesta, González Leirós, Mallo Castro, Boga Moscoso, Díaz Baldomir e Barrientos Morales.

Votos en contra: Ningún (0).

Abstencións: Dúas (2), dos/as Sres./as: Varela Fraguio e Castro Uzal.

Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a proposta da Alcaldía de data 6 de novembro de 2024 (CVD: NtYfkmn2tjNRmUKTQnxa), polo que devén en acordo nos termos transcritos.

### **3.2 PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR CORRESPONDENTE AOS SERVIZOS DOS “TRABALLOS DE REPARACIÓN DAS INCIDENCIAS TÉCNICAS GRAVES ENCONTRADAS NOS DISTINTOS BOMBEOS DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE CAMBRE. EXPEDIENTE NÚMERO NÚMERO 2024/C002/000045**

A Presidencia somete á aprobación da Xunta de Goberno Local a proposta da Alcaldía de data 7 de novembro de 2024 (CVD: ajzYZp+jw+eLNPUdpsL), que transcrita di:

#### **“PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL**

Visto o expediente tramitado na plataforma TEdC ao número 2024/C002/000045 para a contratación, por contrato menor, correspondente aos servizos dos “Traballos de reparación das incidencias técnicas graves encontradas nos distintos bombes de augas residuais do Concello de Cambre”.

Vista a Memoria justificativa, asinada polo enxeñeiro técnico industrial interino, Ignacio Fernández Díaz, o día 15 de xullo de 2024 (CVD: PRW+4aF8EoWdXm6k5zi4).

Visto o informe denominado “PROPUESTA E INFORME DE NECESIDAD – SECCIÓN DE SERVICIOS”, asinado polo enxeñeiro técnico industrial interino, Ignacio Fernández Díaz, polo Concelleiro-delegado da área de Urbanismo, Obras, Servizos, Transportes e Medio Ambiente, Juan González Leiros e pola alcaldesa, María Dolores Pan Lesta, o día 17 de xullo de 2024 (CVD: GOM6AME82TRMreNfuwR4).

Visto o documento de retención de crédito de data 22 de xullo de 2024 co Nº. Operación: 17/2024-220240007616, (código para validación: ZOPJP-VFSZA-IJTLG), por importe de 16.565,49 euros con cargo á aplicación orzamentaria 160 21000 “Mantenim. Infraestructuras saneamiento”. (*Reparo de Interventor (LUCIA*



MATA RODRIGUEZ) en nome de Xestor de Intervención: La contabilización de RC no supone la conformidad de esta intervención con el procedimiento de gasto. Los cálculos que figuran en la memoria valorada (CVD: PRW+4aF8EoWdXm6k5zi4) no permiten verificar la correcta estimación del precio).

Visto o informe do enxeñeiro técnico industrial interino, Ignacio Fernández Díaz o día 17 de setembro de 2024 (CVD: f2kdqL/FtJFDHCohmheG) no que, entre outras cousas, di:

“(…)

En relación co expediente de contrato menor de referencia emítase o seguinte **INFORME**:

**Primeiro:** Presentou oferta a empresa que a continuación se relaciona:

Empresa	Oferta sen IVE	Oferta IVE incluído
TECNOMAK SISTEMAS Y FLUIDOS S.L.	13.690,49€	16.565,49€

**Terceiro:** Tendo en conta que o criterio de selección da oferta máis vantaxosa é o prezo, e é a única oferta recibida, **PROPOÑO:**

Adxudicar o contrato menor correspondente ao servizo de “Reparación das incidencias técnicas graves atopadas en distintos bombeos de augas residuais do Concello de Cambre”, á empresa TECNOMAK SISTEMAS Y FLUIDOS S.L. con NIF B-70340989 e domicilio en Polígono Industrial de A Xira, Camiño da Carreira, nº 33, 15181 Cambre, no prezo ofertado de 13.690,49€ sen IVE, 16.565,49€ IVE incluído, por ser a única empresa que fixo oferta atendendo ao único criterio de valoración, factor prezo.

(…)”.

Visto o informe desfavorable emitido pola secretaria xeral, de data 1 de outubro de 2024 (CVD: c6OvUEx0dUIVxllDD+B) no que, entre outras cousas, di:

“(…)

#### **CUESTIÓN PREVIA-CONDICIONAMENTOS.**

Con carácter previo ao que logo se dirá déixase constancia do escaso tempo hábil de que dispuxo a que subscribe para examinar o asunto, motivado pola escasez de persoal no servizo, a ausencia da funcionaria que tramita os expedientes de contratación, vacancia doutro posto de técnico de xestión de Administración xeral, da necesidade de atender ao despacho doutros asuntos, e da excesiva carga de traballo que soporta esta Secretaría, o que imposibilita facer unhas consideracións máis axeitadas, polo que o presente emítase coas cautelas que se derivan deste feito e referirase exclusivamente a aspectos básicos do expediente polo que poderán ser ampliadas unha vez examinado o expediente con máis detemento.

#### **ANTECEDENTES**

Os que figuran no expediente TEDEC 2024/C002/000045

#### **CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS**

**Primeira.-** En data 4 de setembro de 2024 por esta Secrearía emitiuse informe en relación a este expediente (CVD: PsG4W30RjtRmVjH0VXXY), no que se, polas consideracións contidas nel informouse desfavorablemente a contratación como contrato menor dos “Traballos de reparación das incidencias técnicas graves encontradas nos distintos bombeos de augas residuais do Concello de Cambre”.

*A funcionaria que subscribe ratifícase no sinalado no dito informe que se da por integramente reproducido en aras á brevidade.*

*Se ben o criterio da que subscribe quedou exposto, para o caso de que sexa outro o criterio do órgano de contratación, e examinado o expediente infórmase o seguinte:*

- *Non consta informe do xefe da área xustificativo de que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación, o que infrinxe o disposto na base 26.2 das de execución do presuposto*
- *Non consta informe do xefe da dependencia que conteña a proposta de resolución (artigo 172 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais) e co contido que establece o artigo 175 do dito textor regulamentario, o que infrinxe o disposto nos ditos preceptos*
- *Non consta que o expediente se remítese á intervención municipal aos efectos establecidos na base 26.2 das de execución do presuposto o que infrinxe o disposto na dita base,*

*polo que , e se reitera, para o caso de que sexa outro o criterio do órgano de contratación verbo do sostido por esta Secretaría, debería subsanarse o expediente mediante a cumprimentación dos trámites indicados.*

#### **CONCLUSIÓN:**

*En atención ao exposto infórmase **desfavorablemente** a contratación como contrato menor dos traballos de reparación das incidencias técnicas graves encontradas nos distintos bombeos de augas residuais do Concello de Cambre, e a adxudicación á Tecnomak Sistemas y Fluidos, S.L. , polo que, a xuízo da que subscribe, non procede a súa aprobación.*

*É o que expoño neste informe coas limitacións, cautelas e condicionamentos que se derivan do sinalado na cuestión previa, e que someto a calquera outro mellor fundamentado en dereito.*

*(...)"*

Visto o informe asinado polo Xefe da Área de urbanismo e réxime interior, Emilio Martínez Cubero o día 17 de outubro de 2024, (CVD: lqRac+jPWnU91E0H56Mj), no que entre outras cousas di:

*("(...)*

*En relación co contrato menor indicado emítase o presente **INFORME:***

**Primeiro.-** *Por Providencia do concelleiro-delegado da área de urbanismo, obras, servizos, transportes e medio ambiente de data 12 de xullo de 2024 se resolve que pola sección de servizos se tramite un contrato menor para reparar as incidencias técnicas atopadas nos distintos bombeos de augas residuais do Concello de Cambre.*

**Segundo.-** *O día 15 de xullo de 2024, o enxeñeiro técnico industrial municipal, Ignacio Fernández Díaz, emite a memoria valorada para os "Traballos de reparación das incidencias técnicas graves atopadas nos distintos bombeos de augas residuais do Concello de Cambre".*

*E o día 16 de xullo de 2024, o mesmo enxeñeiro técnico industrial municipal, emite informe técnico de necesidade dos "Traballos de reparación das incidencias técnicas graves atopadas nos distintos bombeos de augas residuais do Concello de Cambre". No apartado 4 de dito informe xustifícase que "la contratación pretendida no supone un fraccionamiento del objeto del contrato para evitar la aplicación de las normas generales de la contratación"*

**Terceiro.-** *O día 5 de setembro de 2024 dítase providencia de Alcaldía resolvendo que polo persoal do departamento de Secretaría-Contratación se proceda a publicar no perfil do contratante do Concello un anuncio no que se concedan 3 días hábiles para a presentación de ofertas, publicando a descrición técnica valorada, anexos e criterios de adxudicación que constan en dito expediente.*





**Cuarto.**- O día 11 de setembro de 2024 incorporouse a oferta económica presentada na "Plataforma de Contratos del Sector Público" por Marcos Rivera Rodríguez, en representación de TECNOMAK SISTEMAS Y FLUIDOS, S.L., por importe de 13.690,49€ (16.565,49€, IVE engadido), única oferta presentada. Con data do 17 de setembro de 2024, emítese polo enxeñeiro técnico industrial municipal, i nforme proposta de adjudicación a favor de TECNOMAK SISTEMAS Y FLUIDOS, S.L., por í mporte de 13.690,49€ (16.565,49€, IVE engadido).

**Quinto.**- O día 1 de outubro de 2024 emítese informe pola Secretaría Xeral do Concello no que se indica, entre outras cuestións, que non consta informe do Xefe da Área xustificativo de que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación.

Logo de ver a documentación obrante no expediente, en especial os informes técnicos emitidos sobre o particular, e conforme aos mesmos, infórmase que os traballos de reparación das incidencias técnicas graves atopadas nos distintos bombeos de augas residuais do Concello de Cambre a contratar non alteran o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación.

(...)"

Vista a providencia do concelleiro de urbanismo, obras, servizos, transportes e medio ambiente asinada o día 17 de outubro de 2024, (CVD: GOM6AME82TRMreNfuwR4), na que dispon:

"(...)

#### **DISPOÑO:**

Que a Sección de Servizos continúe coa tramitación do procedemento de contrato menor para a contratación dos traballos de reparación das incidencias técnicas graves encontradas nos distintos bombeos de augas residuais do Concello de Cambre, dando traslado do expediente ao departamento responsable da contratación para que realice o informe-proposta para a súa resolución por acordo da Xunta de Goberno Local.

(...)"

Visto o **INFORME DE EXISTENCIA DE CRÉDITO AO CONTRATO MENOR DENOMINADO "TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAS INCIDENCIAS TÉCNICAS GRAVES ENCONTRADAS EN LOS DISTINTOS BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE" NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2024/C002/000045**, emitido pola interventora municipal, de data 22 de outubro de 2024 (CVD: 9NQFqVWvsqHBZu8QAI4/) no que, entre outras cousas, di:

"(...)

#### **ANTECEDENTES**

1. Expediente tedec número 2024/C002/000045 : TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAS INCIDENCIAS TÉCNICAS GRAVES ENCONTRADAS EN LOS DISTINTOS BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE
2. Documento contable RC por importe total de 16.565,49 € na seguinte aplicación orzamentaria:

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Texto Libre
220240007616	RC	22.0 7.20 24	2202400359 7	2024.160.2 10.00	16.565, 49	RC TRABALLOS DE REPARACIÓN INCIDENCIAS GRAVES EBAR. EXPEDIENTE TEDEC 2024/C002/000045.

### LEXISLACIÓN APLICABLE

- Lei reguladora das bases de réxime local, Lei 7/85 modificada entre outras pola lei 27/2013.
- Real decreto lexislativo 781/86, polo que se aproba o Texto refundido de disposicións vixentes en materia de réxime local.
- Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLFL)
- Real decreto 500/90, polo que se aproba o regulamento orzamentario.
- Ley 5/97 de administración local de Galicia.
- Lei 9/2017, de 8 de novembro pola que se aproba a lei de contratos do sector público. (LCSP)

Ao abeiro dos artigos 17 e 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro pola que se aproba a lei de contratos do sector público (LCSP), do artigo 219.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLFL) e da base 26ª das de execución do orzamento municipal 2024,

### INFORME DE EXISTENCIA DE CRÉDITO AXEITADO E SUFICIENTE

**PRIMEIRO.-** Dacordo cós datos dispoñibles a data de hoxe na contabilidade municipal do ano 2024 esta Intervención informa que existe crédito axeitado e suficiente ata a cuantía máxima de **16.565,49 €** para o obxecto denominado **"RC TRABALLOS DE REPARACIÓN INCIDENCIAS GRAVES EBAR. EXPEDIENTE TEDEC 2024/C002/000045"**. O crédito en cuestión se atopa na fase contable **RC** cós **números de operación e números de referencia sinalados nos antecedentes deste informe.**

**SEGUNDO.-** A base 26ª das de execución do orzamento 2024 do Concello de Cambre dispón:

"(...)

2. Con respecto á tramitación de expedientes de contratos menores, atenderase ás seguintes normas:

"(...)

Deberá xustificarse que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación. Dito extremo haberá de ser informado por parte do xefe da área tramitadora do expediente do contrato menor. Se non se cumpre este requisito a contratación será obxecto de reparo suspensivo pola intervención municipal.(...)"

No expediente 2024/C002/000045 consta informe do xefe de área de urbanismo e réxime interior asinado o 17.10.2024 (CVD: IqRac+jPWnU91E0H56Mj) nos seguintes termos:

"(...) **Quinto.-** O día 1 de outubro de 2024 emítase informe pola Secretaria Xeral do Concello no que se indica, entre outras cuestións, que non consta informe do Xefe da Área xustificativo de que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación.

Logo de ver a documentación obrante no expediente, en especial os informes técnicos emitidos sobre o particular, e conforme aos mesmos, infórmase que os traballos de reparación das incidencias técnicas graves atopadas nos distintos bombeos de augas residuais do Concello de Cambre a contratar non alteran o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación.(...)"

Se ben non corresponde a esta intervención analizar o contido da xustificación alegada senón comprobar que existe informe do xefe da área tramitadora do expediente do contrato menor, o feito de que o xefe de área de urbanismo e réxime interior non detalle en qué aspectos dos informes técnicos se fundamenta para afirmar que non se está a alterar o obxecto do contrato resta transparencia ao manifestado no seu informe.



*E para que conste e surta os efectos oportunos, expido e asino dixitalmente o presente informe de existencia de crédito a data que figura na marxe.*

(...)"

Tendo en conta a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta Local efectuada mediante Resolución número 584/2024, do 7 de maio, propoño a adopción do seguinte **ACORDO**:

**Primeiro:** Autorizar o gasto por importe de 16.565,49 euros con cargo á aplicación orzamentaria 160 21000 do orzamento en vigor.

**Segundo:** Adxudicar o contrato menor correspondente aos servizos dos "Traballos de reparación das incidencias técnicas graves encontradas nos distintos bombeos de augas residuais do Concello de Cambre", á empresa TECNOMAK SISTEMAS Y FLUIDOS S.L. con NIF B-70340989, no prezo ofertado de 13.690,49€ sen IVE, 16.565,49€ IVE incluído, por ser a única empresa que fixo oferta atendendo ao único criterio de valoración, factor prezo.

**Terceiro:** Designar responsable do contrato ao enxeñeiro técnico industrial interino, Ignacio Fernández Díaz, a quen corresponde supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada.

**Cuarto:** Notificar o acordo ao adxudicatario e dar traslado deste, a través da plataforma de administración electrónica TEDeC, á interventora municipal e ó responsable do contrato.

**Quinto:** Publicar este acordo no termos establecidos nos artigos 63.4 e 346.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, e artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Este acordo, de conformidade co establecido no artigo 114 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, pon fin á vía administrativa. A teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei, poderá recorrerse potestativamente en reposición ou impugnala directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa.

O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción da notificación e deberá presentarse ante o señor alcalde (artigo 124 da Lei 39/2015 e artigo 21.1 k) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).

O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á recepción da notificación e deberá presentarse perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución competencial establecida nos artigos 8 e 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa), todo isto sen prexuízo de que se poida exercer, de ser o caso, calquera outro recurso que se estime procedente".

A continuación, solicita o uso da palabra o Sr. Varela Fraguio, e unha vez concedido, manifesta que debido a problemas na recepción da convocatoria e da súa documentación, o seu voto será á abstención.

A continuación, solicita o uso da palabra o Sr. Castro Uzal, e unha vez concedido, manifesta que debido a problemas na recepción da convocatoria e da súa documentación, o seu voto será á abstención.



Non producíndose máis intervencións a Presidencia somete a votación ordinaria a proposta da Alcaldía de data 7 de novembro de 2024 (CVD: ajzYZp+jw+eLNPUdpnsL), obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: Seis (6), dos/as Sres./as: Pan Lesta, González Leirós, Mallo Castro, Boga Moscoso, Díaz Baldomir e Barrientos Morales.

Votos en contra: Ningún (0).

Abstencións: Dúas (2), dos/as Sres./as: Varela Fraguio e Castro Uzal.

Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a proposta da Alcaldía de data 7 de novembro de 2024 (CVD: ajzYZp+jw+eLNPUdpnsL), polo que devén en acordo nos termos transcritos.

#### **5.- INFORME DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA ALCALDÍA E CONCELLERÍAS DELEGADAS DE ÁREA DENDE A ANTERIOR XUNTA DE GOBERNO LOCAL**

A Presidencia dá conta á Xunta de Goberno Local das resolucións ditadas pola Alcaldía e concellerías delegadas de área dende o día 31 de outubro ao 7 de novembro de 2024, que comezan coa resolución da Alcaldía núm. 1307/2024 e rematan coa resolución da concelleira delegada da Área de Servizos Sociais e Recursos Humanos núm. 1333/2024, segundo se relacionan a continuación:

Nº decreto	Data sinatura	Asunto
1307/2024	31-10-2024	Aprobar as despesas correspondentes ás achegas do concello pola Seguridade Social do mes setembro de 2024, así coma tamén autorizar, dispor e recoñecer as obrigas correspondentes, e o seu pagamento por un importe total de 64.868,24 €. Aprobar a proposta de mandamento de pago, así coma o seu pagamento, das cotas dos traballadores á Seguridade Social correspondentes ao mes de setembro de 2024 por importe de 20.397,13 euros
1308/2024	31-10-2024	Autorizar á concelleira delegada da Área de Servizos Sociais e Recursos Humanos, dona María Yolanda Díaz Baldomir, para comparecer ante o Servizo de Mediación, Arbitraje e Conciliación da Coruña no acto de conciliación obrigatorio con MIRP que se realizará o día 4 de novembro de 2024, ás 10:15 horas
1309/2024	31-10-2024	Autorizar á concelleira delegada da Área de Servizos Sociais e Recursos Humanos, dona María Yolanda Díaz Baldomir, para comparecer ante o Servizo de Mediación, Arbitraje e Conciliación da Coruña no acto de conciliación obrigatorio con ERS que se realizará o día 4 de novembro de 2024, ás 10:30 horas
1310/2024	31-10-2024	Autorizar á concelleira delegada da Área de Servizos Sociais e Recursos Humanos, dona María Yolanda Díaz Baldomir, para comparecer ante o Servizo de Mediación, Arbitraje e Conciliación da Coruña no acto de conciliación obrigatorio con DLP que se realizará o día 4 de novembro de 2024, ás 10:45 horas
1311/2024	31-10-2024	Convocatoria da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do día 5 de novembro de 2024
1312/2024	04-11-2024	Aprobar as facturas e gastos por importe total de 182.518,05 euros

		con reparos non suspensivos da intervención municipal
1313/2024	04-11-2024	Comparecer no procedemento abreviado número 0000153/2024 interposto contra a desestimación de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos ocasionados en vehículo, ante o Xulgado Contencioso Administrativo número 1 da Coruña, exercitando este Concello o seu dereito á defensa como parte demandada
1314/2024	04-11-2024	Conceder a axuda económica de emerxencia social para alimentación básica e hixiene persoal, consistente en ata 6 vales nominativos A anuais por importe de 100 euros cada un deles, por tratarse dunha unidade familiar de 3 membros, durante o tempo restante ata cumprirse o máximo de 18 meses establecido na ordenanza reguladora. Solicitante: M <sup>a</sup> delMIJ
1315/2024	04-11-2024	Conceder a axuda económica de emerxencia social para alimentación básica e hixiene persoal, consistente en ata 6 vales nominativos A anuais por importe de 100 euros cada un deles, por tratarse dunha unidade familiar de 3 membros, durante o tempo restante ata cumprirse o máximo de 18 meses establecido na ordenanza reguladora. Solicitante: EJMM
1316/2024	04-11-2024	Cesar con efectos do día 02 de novembro de 2024 á funcionaria interina AMVO polo transcurso do prazo establecido do programa de carácter temporal e duración determinada de tres anos cunha prórroga ata o 02 de novembro, de conformidade cos artigos 23.2 c) e 24.3.c) da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia
1317/2024	04-11-2024	Autorizar, con efectos do día 7 de maio de 2024, a apertura da urna central sinalada co número 36 letra C no cemiterio municipal de Cambre solicitada en data 6 de maio de 2024, co obxecto de inhumar os restos mortais de MCMC. Solicitante: MDM
1318/2024	04-11-2024	Autorizar, con efectos do día 21 de xuño de 2024, a apertura da urna perimetral sinalada co número 167 letra A no cemiterio municipal de Cambre solicitada B en data 20 de xuño de 2024 co obxecto de inhumar os restos mortais de CLM. Solicitante: BdeMB
1319/2024	05-11-2024	Convocatoria da sesión extraordinaria da Comisión Especial de Contas do día 27 de novembro de 2024
1320/2024	06-11-2024	Cesar con data 6 de novembro de 2024 ao conserxe interino JLRY, pola reincorporación da titular do posto a quen substituíra, de conformidade cos artigos 10-3 do Real decreto legislativo 5/2015, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público e 24-3.d) da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia
1321/2024	06-11-2024	Adscribir provisionalmente á funcionaria auxiliar administrativa MIPF ao posto vacante de auxiliar administrativa de Intervención mentres non obteña un posto de traballo con carácter definitivo polo procedemento ordinario de provisión de postos, de conformidade cos artigos 97-2 e 173-1 da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia
1322/2024	06-11-2024	Expedientes sancionadores de tráfico
1323/2024	06-11-2024	Conceder a licenza administrativa solicitada para a posesión de animais potencialmente perigosos, ao abeiro do disposto nos artigos 3 da Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da



		posesión de animais potencialmente perigosos. Solicitante: MEG
1324/2024	06-11-2024	Conceder a renovación da tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade que pola súa discapacidade se lle recoñece ter dificultades graves de mobilidade que lle dificultan a utilización de transportes colectivos. Solicitante: AFF
1325/2024	07-11-2024	Conceder licenza municipal solicitada para a execución dunha cala de 1 m <sup>2</sup> fronte ao edificio sito na rúa Luis Seoane, parroquia do Temple, para o mantemento da rede de gas canalizado. Solicitante: GNR GLP, S.A.
1326/2024	07-11-2024	Desestimar as alegacións presentadas por JNL ao resultar extemporáneas, por canto que a resolución á que se refiren é firme en vía administrativa, sen que por outra parte achegue proba algunha para acreditar o manifestado nelas. Iniciar os trámites para a imposición de multas coercitivas aos hdros. de MDSP e MDGS con periodicidade mínima mensual e por un importe, cada vez, 1000,00 €, ata o íntegro cumprimento da resolución do concelleiro delegado da área de Urbanismo, Obras e Servizos do día 14 de decembro de 2023 pola que se lles ordenou que regularizasen as obras, obxecto de denuncia, consistentes nun peche de malla metálica situado por detrás do peche vexetal, así como a porta metálica peonil, existentes na finca sita en Espiritu Santo, Cecebre
1327/2024	07-11-2024	Conceder a licenza municipal solicitada para a instalación de dous postes co fin de proporcionar servizo de comunicacións electrónicas á vivenda unifamiliar sita no lugar de Pite, parroquia de Sigrás. Solicitante: TdeE, SAU
1328/2024	07-11-2024	Declarar a NF, S.L.responsable dunha infracción de carácter moi grave, consistente na realización dunha talla na finca sita no lugar de Picardos, Anceis, sen ter depositado o correspondente aval; dunha infracción de carácter grave, consistente na realización da dita talla, sen ter presentado a preceptiva comunicación previa. Como consecuencia do anterior, impoñer a NF, S.L. as seguintes sancións: - 1.500 euros, pola infracción moi grave; - 500 euros, pola infracción grave
1329/2024	07-11-2024	Conceder a axuda económica de emerxencia social para alimentación básica e hixiene persoal, consistente en ata 6 vales nominativos A anuais por importe de 100 euros cada un deles, por tratarse dunha unidade familiar de 3 membros, durante o tempo restante ata cumprirse o máximo de 18 meses establecido na ordenanza reguladora. Solicitante: JEQG
1330/2024	07-11-2024	Conceder a axuda económica de emerxencia social para alimentación básica e hixiene persoal, consistente en ata 6 vales nominativos A anuais por importe de 100 euros cada un deles, por tratarse dunha unidade familiar de 2 membros, durante o tempo restante ata cumprirse o máximo de 18 meses establecido na ordenanza reguladora. Solicitante: JLTO
1331/2024	07-11-2024	Baixa de recibos da taxa por prestación do servizo público de subministración de auga potable, rede de sumidoiros, evacuación e depuración e canon da auga da Xunta de Galicia a contribuíntes e liquidación aos substitutos do contribuínte.
1332/2024	07-11-2024	Considerar desistida a MVVB da solicitude da axuda económica de



		emerxencia social para alimentación básica e hixiene persoal establecida no artigo 6 da Ordenanza reguladora solicitada con data 16/09/2024, por non achegar a documentación requirida no prazo establecido, e declarar, polo tanto, o arquivo do procedemento
1333/2024	07-11-2024	Nomear a SA técnica de Administración xeral interina, encadrada na escala de administración xeral, subescala técnica, pertencente ao subgrupo de clasificación profesional A1, por exceso ou acumulación de tarefas adscrita á Unidade de Réxime Interior por un prazo máximo de nove meses dentro dun período de dezaoto meses, de conformidade co artigo 23-2d) da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia

#### **6.- ASUNTOS SOBREVIDOS**

Non se tratou ningún asunto sobrevido.

#### **7.- ROGOS E PREGUNTAS**

Non se formula ningún/ningunha.

E non existindo máis asuntos dos que tratar, a Presidencia levanta a sesión, sendo as nove horas e nove minutos do mencionado día, estendéndose para a debida constancia a presente acta, do que eu, secretario accidental, dou fe.

Visto e prace

A presidenta

María Dolores Pan Lesta

O secretario accidental

Fernando Manuel Garrido Negreira